2018 年 8 月度 安全衛生管理計画表

工事番号	3616	本年度のスローガン	見直そう,仲間のミスは,我が身の危険,みんなで育てる安全意識
工事名	平成30年度 津松阪港津地区(阿漕浦・御殿場)1工区堤防(改良)本体工事	今月の目標 重点	吊り荷の落下災害の防止 / 気象・海象の把握
契約工期	H30年4月25日 ～ 平成31年3月8日	特記事項	玉掛ワイヤーの点検色 【白】
実際工期	H30年6月11日 ～ 平成31年3月8日	7月末の出来高	予定 5.2 % / 実績 3.4 %

現場代理人 (藤岡) 監理技術者 (青木) 担当者 (後藤)

Schedule period: 7月23日(月) ～ 9月2日(日)

工種		数量	備考
準備工		1式	宇佐美工業
構造物撤去工	既設構造物撤去工	1式	宇佐美工業
	破砕工	<499m3>	
土工	掘削工	<1158m3>	
	盛土工	<314m3>	
本体工	波返し嵩上げ工	186m	宇佐美工業
	天端被覆工	195m	
	裏法被覆工	271m	
	階段工	3箇所	宇佐美工業
擁壁嵩上げ工	擁壁嵩上げコンクリート工	97m	宇佐美工業
	擁壁補修工	<2m>	
舗装工		1式	
陸閘工	フラップゲート製作・据付	1基	宇佐美工業
	横引きゲート製作・据付	1基	
フラップゲート下部工		1式	ランテック
排水工	排水工	1式	
雑工	切回し道路	1式	宇佐美工業
調査	家屋調査 騒音・振動調査	1式	
安全費	交通誘導員	1式	きよみ工業

片側交互通行

	7/23～7/29	7/30～8/5	8/6～8/12	8/13～8/19	8/20～8/26	8/27～9/2
行事予定	本社工事部安全会議 (26)	安全朝礼 (31)			本社工事部安全会議 (23)	安全朝礼 (31)
使用機械等	0.4m3BH×2 0.7m3BH 0.1m3BH	0.4m3BH×2 0.7m3BH 0.1m3BH	0.4m3BH×2 0.7m3BH 0.1m3BH	0.4m3BH×2 0.7m3BH 0.1m3BH	0.4m3BH×2 0.7m3BH 70tRC	0.4m3BH×2 0.7m3BH 70tRC
危険要因	重機との接触 車両との接触 土砂の崩壊	重機との接触 車両との接触 土砂の崩壊	重機との接触 車両との接触 土砂の崩壊	重機との接触 車両との接触 土砂の崩壊	重機との接触 吊荷とのはさまれ クレーンの転倒	重機との接触 吊荷とのはさまれ クレーンの転倒
実施事項	始業前点検の実施 作業区域の明示 作業半径内立入禁止 作業足場の確保	始業前点検の実施 作業区域の明示 作業半径内立入禁止 作業足場の確保	始業前点検の実施 作業区域の明示 作業半径内立入禁止 作業足場の確保	始業前点検の実施 作業区域の明示 作業半径内立入禁止 作業足場の確保	機械器具の点検 作業区域の明示 合図の徹底 玉掛けワイヤーの点検	機械器具の点検 作業区域の明示 合図の徹底 玉掛けワイヤーの点検
安全当番	青木 大輔	後藤 凌太	藤岡 寿隆	青木 大輔	後藤 凌太	藤岡 寿隆

当計画書は、翌月分を毎月末までに提出するとともに、職員、協力会社に周知すること。