2018 年 8 月度 安全衛生管理計画表

工事番号	3616

本年度のスローガン　見直そう,仲間のミスは,我が身の危険,みんなで育てる安全意識

工事名	平成30年度　津松阪港津地区(阿漕浦・御殿場)1工区堤防(改良)本体工事	今月の重点目標	吊り荷の落下災害の防止 気象・海象の把握	特記事項	王掛ワイヤーの点検色　【白】	7月末の出来高	予定 4.5 %	現場代理人	監理技術者	担当者
契約工期	H30年4月25日 ～ 平成31年3月8日						実績 3.2 %	藤岡	青木	後藤
実際工期	H30年6月11日 ～ 平成31年3月8日									

工種	種別	数量	7月 23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	31 火	8月 1 水	2 木	3 金	4 土	5 日	6 月	7 火	8 水	9 木	10 金	11 土	12 日	13 月	14 火	15 水	16 木	17 金	18 土	19 日	20 月	21 火	22 水	23 木	24 金	25 土	26 日	27 月	28 火	29 水	30 木	31 金	9月 1 土	2 日	備考
準備工		1式																																										宇佐美工業
構造物撤去工	既設構造物撤去工	1式																																										宇佐美工業
	破砕工	<499m3>																																										
土工	掘削工	<1158m3>																																										
	盛土工	<314m3>																																										
本体工	波返し嵩上げ工	186m																																										宇佐美工業
	天端被覆工	195m																																										
	裏法被覆工	271m																																										
	階段工	3箇所																																									宇佐美工業
擁壁嵩上げ工	擁壁嵩上げコンクリート工	97m																																										宇佐美工業
	擁壁補修工	<2m>																																										
舗装工		1式																																										
陸閘工	フラップゲート製作・据付	1基																																									宇佐美工業
	横引きゲート製作・据付	1基																																									
フラップゲート下部工		1式																																									ランテック
排水工	排水工	1式																																									
雑工	切回し道路	1式																																									宇佐美工業
調査		1式																																										
安全費	交通誘導員	1式																																									きよみ工業

行事予定			本社工事部安全会議							安全朝礼																						本社工事部安全会議										安全朝礼				
使用機械等	0.4m3BH×2 0.7m3BH 0.1m3BH							0.4m3BH×2 0.7m3BH 0.1m3BH							0.4m3BH×2 0.7m3BH 0.1m3BH							0.4m3BH×2 0.7m3BH 0.1m3BH							0.4m3BH×2 0.7m3BH 70tRC							0.4m3BH×2 0.7m3BH 70tRC							
危険要因	重機との接触 車両との接触 土砂の崩壊							重機との接触 車両との接触 土砂の崩壊							重機との接触 車両との接触 土砂の崩壊							重機との接触 車両との接触 土砂の崩壊							重機との接触 吊荷とのはさまれ クレーンの転倒							重機との接触 吊荷とのはさまれ クレーンの転倒							
実施事項	始業前点検の実施 作業区域の明示 作業半径内立入禁止 作業足場の確保							始業前点検の実施 作業区域の明示 作業半径内立入禁止 作業足場の確保							始業前点検の実施 作業区域の明示 作業半径内立入禁止 作業足場の確保							始業前点検の実施 作業区域の明示 作業半径内立入禁止 作業足場の確保							機械器具の点検 作業区域の明示 合図の徹底 玉掛けワイヤーの点検							機械器具の点検 作業区域の明示 合図の徹底 玉掛けワイヤーの点検							
安全当番	青木 大輔							後藤 凌太							藤岡 寿隆							青木 大輔							後藤 凌太							藤岡 寿隆							

当計画書は、翌月分を毎月末までに提出するとともに、職員、協力会社に周知すること。

NO.317
受付
30.7.27